



**ДАРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ДАРОВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ

02.11.2018

№ 201

пгт Даровской

О ходе реализации муниципальной программы «Развитии транспортной системы Даровского района Кировской области на 2017-2022 годы»

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 21 Устава муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области, заслушав информацию заведующего сектором по дорожной деятельности и вопросам строительства отдела жизнеобеспечения населения администрации Даровского района Беспятых С.В. о ходе реализации муниципальной программы «Развитии транспортной системы Даровского района Кировской области на 2017-2022 годы», Даровская районная Дума Даровского района Кировской области РЕШИЛА:

1. Информацию заведующего сектором по дорожной деятельности и вопросам строительства отдела жизнеобеспечения населения администрации Даровского района Беспятых С.В. о ходе реализации муниципальной программы «Развитии транспортной системы Даровского района Кировской области на 2017-2022 годы» принять к сведению. Прилагается.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Даровской
районной Думы Даровского
района Кировской области Т.В. Полозова

Приложение

к решению Даровской
районной Думы
Даровского района
Кировской области
от 02.11.2018 № 201

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации муниципальной программы «Развитии транспортной системы Даровского района Кировской области на 2017-2022 годы»

Во исполнение постановления администрации Даровского района Кировской области от 05.12.2016 № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Даровского района Кировской области» на 2017- 2022 годы приняты 7 нормативных актов. Большинство, из которых связано с корректировкой финансирования и предоставлении межбюджетных трансфертов Даровскому городскому поселению.

В соответствии с постановлением администрации Даровского района Кировской области от 21.06.2017 № 297 «Об утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области».

Протяжённость автомобильных дорог составляет 324,976 км

в том числе:	асфальтобетонное покрытие	77,678км
	железобетонная колея	11,922 км
	щебёночное покрытие	16,051 км
	гравийное покрытие	5,800 км
	грунтовое покрытие	213,215 км
	наплавные мосты	0,310 км

В целях реализации муниципальной программы с использованием субсидии заключены:

1. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области, расположенных вне границ населенных пунктов для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта в 2018 году. Муниципальный контракт от 30.12.2017 № 0340200003317009816-0173811-01 по 31.12.2018 с АО "Даровское ДЭП № 14". Сумма контракта – 13162,0 т.р.

2. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию наплавного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования Кобра - Бечева Даровского района в 2018 году. Муниципальный контракт от 27.12.2017 № 0340200003317009997-0173811-0131.12.2016 по 31.12.2018 с ООО «Стройлес». Сумма контракта – 1200,0 т.р.

3. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию наплавного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования подъезд к п. Ивановка Даровского района в 2018 году. Муниципальный контракт от 02.02.2018 № 0340200003317011192-0173811-01 по 31.12.2018 с ООО "Молома-лес". Сумма контракта - 1100,0 т.р.

4. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию наплавного моста через р. Молома, расположенного вне границ населённых пунктов на автомобильной дороге общего пользования подъезд к п. Суборь Даровского района в 2018 году. Муниципальный контракт от 27.12.2017 № 0340200003317009998-0173811-01 по 31.12.2018 с ИП Демаков А.В. Сумма контракта – 1200,0 т.р.

5. Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Даровской муниципальный район Кировской области, расположенных вне границ населенных пунктов для обеспечения без-

опасного и бесперебойного движения автотранспорта в 2018 году (дополнительные объёмы). Муниципальный контракт от 04.06.2018 № 0340200003318003897-0173811-01 по 25.08.2018 с АО "Даровское ДЭП №14". Сумма контракта – 260,0 т.р. Контракт выполнен полностью.

б. Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения Даровской – Кобра протяжённостью 1,000 км (км 07+355 - км08+355), расположенной вне границ населённых пунктов Даровского района Кировской области. Муниципальный контракт № от 04.06.2018 № 0340200003318003892-0173811-01 по 25.08.2018 с АО "Даровское ДЭП №14". Сумма контракта – 6278,196 т.р. Контракт выполнен полностью.

За счёт средств местного бюджета:

1. Межбюджетный трансферт пгт Даровской в сумме 3642,827 т. р. на основании Соглашения от 29.12.2017 № 35.

2. Средства, заложенные на транспортную безопасность (разработка планов безопасности), в сумме 144, 0 т.р. пока не использованы.

3. Проверка смет в Экспертизе на ремонт участка автодороги Даровской – Кобра израсходовано 2,535 т.р. из предусмотренных 12,535 т.р.

4. Приобретение оборудование и инвентаря израсходовано 28,390 т.р. из предусмотренных 450,94042 т.р.

Итого с учётом субсидии, местного бюджета и кредиторской задолженности выделено 28034,74842 тыс. руб. Освоено – 25548,306 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий программы по дорожной деятельности составляет 91,1%.

Строительство автомобильной дороги подъезд к д. Кулак
в Даровском районе Кировской области

1. Муниципальный контракт от 25.05.2017 № 0340200003317000454-0173811-01 на строительство автомобильной дороги подъезд к д. Кулак в Даровском районе Кировской области. Подрядчик ООО «Кировтрансстрой».

Стоимость муниципального контракта 29243639, 70 (двадцать девять миллионов двести сорок три тысячи шестьсот тридцать девять рублей семьдесят копеек) рублей.

На 29.10.2018 работы выполнены в объёме 28766,44326 т. руб. В 2018 году выполнены работы на сумму 5050,905 тыс. руб. Объект введён в эксплуатацию 24.08.2018.

2. Муниципальный контракт от 05.05.2017 № 0340200003317000481-0173811-01 на оказание услуг строительного контроля по строительству автомобильной дороги подъезд к д. Кулак в Даровском районе Кировской области. Подрядчик КОГП «Вятавтодор».

Стоимость муниципального контракта 151114,78 (сто пятьдесят одна тысяча сто четырнадцать рублей семьдесят восемь копеек) рублей. На 29.10.2018 исполнительная документация подрядчиком не представлена.

Также в рамках реализации программы заключены:

1. Муниципальные контракты № 0140300018717000066-0173811-01 от 18.12.2017 по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам автобусами общего пользования на территории Даровского района Кировской области. Срок действия контракта с 01.01.2018 по 30.06.2018. Сумма контракта 839,941 тыс. руб. Подрядчик МУП «Даровское АТП».

2. Муниципальные контракты № 0140300018717000024-0173811-01 от 25.04.2018 по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам автобусами общего пользования на территории Даровского района Кировской области. Срок действия контракта с 01.07.2018 по 31.12.2018. Сумма контракта 1260,059 тыс. руб. Подрядчик МУП «Даровское АТП».

На 01.11.2018 оплачено 1469,971 тыс. руб.

Еженедельно представители отдела выезжают на обследование автомобильных дорог общего пользования с целью контроля качества и объёмов вы-

полненных работ по муниципальным контрактам.
